

Situación Setiembre 2019

Obra	Estado	Formalización contrato	plazo trabajos	Previsión fin obra
Galería Folledo revestimiento C08	A00-Adjudicada	nov-18	9 meses	agosto-19
Suministro balasto C06	A00-Adjudicada	ago-18	12 meses	agosto-19
Suministro traviesas tipo 1 Tramos León-Variante y La Robla-Pola de Lena. C05	A00-Adjudicada	ago-18	8 meses	may-19
Suministro traviesas tipo 2. Tramos La Robla-Campomanes-Pola de Lena. C04	A00-Adjudicada	ago-18	8 meses	may-19
Suministro traviesas tipo 3. Tramos La Robla-Campomanes-Pola de Lena fase II. C04.1	A00-Adjudicada	mar-19	4 meses	agosto-19
Suministro desvíos ferroviarios Tramo León- Variante de Pajares. C03	A00-Adjudicada	nov-18	12 meses	nov-19
Suministro desvíos ferroviarios Tramo La Robla - Pola de Lena. C02	A00-Adjudicada	mar-19	12 meses	marzo-20
Suministro carril Tramo León - Variante de Pajares. C01	A00-Adjudicada	sep-18	12 meses	sep-19
Renovación de vía Tramo: León - Variante de Pajares".C10	A00-Adjudicada	jul-19	12 meses	julio-20
Montaje vía. tramo La Robla. Campomanes. C07	A00-Adjudicada	mar-19	15 meses	junio-20
Cambiador de ancho de Campomanes C09	A00-Adjudicada	may-19	10 meses	marzo-20